



**Informacja o stanie realizacji inwestycji zapisanych w budżecie
oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk
(stan na 15.10.2024 r.)**

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział 010

1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach.

W ramach zadania realizowana jest dalsza rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Będźmierowice. Wykonywane są dwa odcinki sieci. Zakończenie prac przewidziano na koniec października br.

2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu – etap I.

Trwa budowa sieci wodociągowej w Wojtalu w rejonie ulic Modrzewiowej, Sosnowej i Świerkowej. Zakończenie prac przewidziano na koniec października br.

3. Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu (PROW).

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęcie zadania przesunęło się z uwagi na konieczność uzyskania decyzji i wykonania wycinki zakrzewień i zadrzewień terenu. Zadanie ma być zrealizowane do końca listopada br.

4. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej.

Wykonano kanał tłoczny, który ma ułatwić odprowadzanie nadmiaru wody ze zbiornika retencyjnego w miejscowości Łubna do rowu melioracyjnego.

5. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach.

Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Wądołach w celu podłączenia nowej nieruchomości.

6. Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Zapora – Duża Klonia.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wod.-kan.

7. Modernizacja dróg transportu rolnego.

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację zadań związanych z modernizacją dróg transportu rolnego, tj. poprzez ułożenie płyt YOMB na odcinkach dróg Struga – Będźmierowice (ok. 400 mb) i Malachin – Malachin Leśniczówka (ok. 80 mb), a także nakładki bitumicznej na drodze Młynki – Rytel PKP (ok. 250 mb). Łączne wsparcie finansowe to kwota 235 tys. zł. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Zakończenie prac nastąpi do połowy grudnia br.

8. Aktywne Sołectwo Gotelp.

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 20 tys. zł. W ramach zadania ustawiono 3 lampy solarne, solarną stację ładowania urządzeń poprzez port USB oraz tablice informacyjne (2 szt.).

Dział 600

1. Modernizacja dróg – fundusz osiedlowy.

W ramach zadania utwardzono odcinki ulic na terenie czerskich osiedli. Ułożono płyty YOMB w ul. 60-lecia (200 m²) i ul. Poziomkowej (140 m²) na terenie Os. nr 4 „Tucholskie”. Ponadto utwardzono kruszywem naturalnym łamanym ul. Krótką w Czersku na długości 106 mb, co jest przygotowaniem pod ułożenie nakładki bitumicznej.

2. Modernizacja dróg – fundusz sołecki.

Jednostki pomocnicze przeznaczyły środki finansowe na utwardzanie dróg na terenach poszczególnych sołectw poprzez ułożenie płyt YOMB lub nakładki bitumicznej. Zrealizowano wszystkie zadania.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Powierzchnia
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Będźmierowice – Bukowa Góra	104 m ²
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB na drogach w Gotelciu	200 m ²
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB w ul. Leśnej i Krętej	208 m ²
4.	Kurcze	Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze – Bagna	1200 m ² (łącznie ze środkami z zdanía budowa i modernizacja dróg)
5.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Złe Mięso – Kęsza	236 m ²
6.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w ul. Zielonej i Bursztynowej w Łęgu	288 m ²
7.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje	100 m ²
8.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna	79 m ²
9.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej w Malachinie	340 m ²
10.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki	84 m ²
11.	Zapędowo	Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Uboga – Lutom	800 m ² (łącznie ze środkami z zdanía budowa i modernizacja dróg)
12.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w ul. Gajowej w Złotowie	180 m ²

3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD).

Inwestycje związane z przebudową ul. Bocznej i budową ul. Czerwonych Maków w Czersku oraz przebudową ul. Ks. Worzały i części ul. Polnej w Łęgu zostały zakończone jeszcze w 2023 roku. Jednak część kosztów została pokryta z budżetu na 2024 rok. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 % kosztów kwalifikowanych).

4. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD).

W ramach inwestycji wybudowano odcinek ul. Długiej w Czersku, który będzie obsługiwał komunikacyjnie m.in. nowe budynki mieszkalne przy tej drodze. Ułożono sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem, a także linię kablową oświetlenia ulicznego oraz nawierzchnię jezdni i chodnika. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych) oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego (ok. 462 tys. zł).

5. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- a) utwardzenie odcinków dróg poprzez ułożenie płyt YOMB
 - w miejscowości Mosna – 220 mb,
 - ul. Krótkiej w Gutowcu – 100 mb,
 - ul. Zawadzkiej w Odrach – 200 mb,
 - ul. Gajowej w Złotowie – 200 mb,
 - Wyb. pod Łubną w Złotowie – 140 mb,
 - drogi Łubna – Będźmierowice – 490 mb,
 - ul. Podleśnej w Malachinie – 270 mb,

-
- ul. Szkolnej w Malachinie – 100 mb,
- b) ułożenie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych
- poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic – 250 mb,
 - drogi Kurcze – Bagna – 300 mb (również udział środków finansowych z budżetu Sołectwa Kurcze),
 - drogi Kłodnia - Kwieki – 320 mb (również udział środków finansowych Nadleśnictwa Czernik – 100 tys. zł),
 - drogi do Lutomia – 200 mb (również udział środków finansowych z budżetu Sołectwa Zapędowo oraz Nadleśnictwa Rytel – 90 tys. zł),
 - drogi Klaskawa - Szlachta – 100 mb (również udział środków finansowych z CzBO).
- 6. Budowa chodników – fundusz osiedlowy.**
Na terenie Osiedla Starogardzkiego w Czerniku wybudowany został nowy chodnik w ciągu ul. Rodzinnej.
- 7. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125.082 zł – fundusz drogowy sołectwa Rytel.**
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych). Wybudowana została droga dla pieszych od skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Duża Klonia do końca odcinka drogi gminnej w kierunku Rytla.
- 8. Budowa drogi Krzyż – Sienica – Malachin etap I – wkład własny Gminy Czernik do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”.**
Środki finansowe stanowią wkład własny Gminy Czernik. W ramach zadania wykonany zostanie pierwszy etap inwestycji związany z budową nowej drogi (ok. 1,8 km). Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych wraz ze zjazdami oraz pobocznymi. Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Gminy Czernik wpłacono na konto bankowe Związku Gmin. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę. Prace przygotowawcze mają rozpocząć się na początku grudnia br. Wcześniej Nadleśnictwo Czernik dokona wycinki drzewostanu na terenie, który przejęty został na poszerzenie pasa drogowego. Umowny termin zakończenia zadania to koniec września 2025 roku.
- 9. Budowa ulic w Czerniku i Rytle – etap I (RFRD).**
W ramach zadania przebudowane zostaną ulice w Czerniku i Rytle. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych) i będzie realizowana w latach 2024-25. Natomiast jej finansowanie obejmie również 2026 rok. W Rytle nową nawierzchnię zyskają ul. Leśna (na odcinku od ul. 22 lutego do ul. Krótkiej), ul. Krótka i ul. Rynkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Natomiast w Czerniku przebudowana zostanie ul. Leśna wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowej jezdni i chodników oraz częściowo oświetlenia ulicznego. Trwa już realizacja tego drugiego zadania, natomiast inwestycja w Rytle ma rozpocząć się w listopadzie br.
- 10. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czerniku i ul. Klaskawskiej w Złotowie.**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Bema w Czerniku z ul. Rodzinną do drogi w kierunku wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Klaskawskiej w Złotowie.
- 11. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa – Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej – w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO).**
Ułożona została nakładka bitumiczna na odcinku drogi Klaskawa – Szlachta – 100 mb. Zadanie zostało realizowane w ramach Czernickiego Budżetu Obywatelskiego oraz częściowo sfinansowane z zadania "budowa i modernizacja dróg".
- 12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czerniku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO).**
W ramach zadania wybudowano oświetlenie w ul. Rodzinnej w Czerniku (linia kablowa i 2 punkty świetlne). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Czernickiego Budżetu Obywatelskiego.
-

Natomiast utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi nie może zostać wykonane z uwagi na konieczność przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, która jest ułożona zbyt płytko, co koliduje z utwardzeniem drogi. Zarząd Osiedla nr 3 „Starogardzkie” ma wskazać inną drogę, na które płyty YOMB zostałyby ułożone.

13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS).

Inwestycja będzie realizowana w latach 2024-26. Otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych), a także Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (95% kosztów kwalifikowanych). Zasadniczą część inwestycji to kompleksowa przebudowa ulic: Królowej Jadwigi (od ul. Kościuszki do ul. Dra Zielińskiego), Doktora Zielińskiego oraz Gen. Hallera (od ul. Dra Zielińskiego do zjazdu do Netto). Ponadto niezbędna jest przebudowa kolektora deszczowego w Alei 1000-lecia wraz z montażem nowego separatora i osadnika. W Alei 1000-lecia planowana jest również budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej (w miejsce istniejącego) od ul. Browarowej do wejścia do Parku Borowiackiego. Przy udziale środków z RPIS przebudowane też zostaną Plac Kalinowskich oraz Plac hm. Józefa Piekarka (targowisko). W drugiej połowie października br. podpisana zostanie umowa z wykonawcą robót, który ma następnie w terminie 14 dni przedstawić harmonogram realizacji zadania. Jeszcze w tym roku mają być realizowane prace w obrębie Al. 1000-lecia. Zakończenie zadania ma nastąpić przed 1 lipca 2026 roku, czyli 100-leciem nadania praw miejskich Czerskowi.

14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD).

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę wymienionych w tytule zadania skrzyżowań, obejmujących także odcinek ul. Tucholskiej od ul. Wyzwolenia do ul. Starego Urzędu. Powstanie tam kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia jezdni, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa z peronem oraz odcinek ścieżki rowerowej. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych), a także pomoc finansową od Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie połowy wkładu własnego (800 tys. zł). Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe.

15. Sołectwo Złotowo – fundusz drogowy.

Ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego utwardzony został kolejny odcinek ul. Gajowej w Złotowie (48 m²).

16. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO).

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Utwardzono kolejny odcinek drogi Mokre – Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (272 m²).

17. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO).

Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Utwardzony został kolejny odcinek ul. Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (720 m²).

18. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22.

Pokryto koszty pozyskania materiałów na budowę nowych chodników. Materiał jest zdeponowany na placu składowym.

19. Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Polany Łąkowej.

Zlecono opracowanie dokumentacji dla budowy drogi, ok. 2 km dł.

20. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku”.

Opracowano studium wykonalności – dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.

21. Budowa dróg transportu rolnego – wkład własny.

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanych z utwardzaniem odcinków dróg dojazdowych do terenów rolnych. Zadanie opisano w dziale 010.

22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku.

W ramach inwestycji przebudowano część ciągów pieszych oraz wymieniono zniszczony krawężnik uliczny. Ponadto trwa przygotowywanie dokumentacji na przebudowę napowietrznej linii energetycznej, w tym na budowę nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Wykonawca złożył już wnioski o wydanie decyzji ZRID.

24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu.

Wykonywany jest projekt odwodnienia. Natomiast sama realizacja zadania ma być współfinansowana przez Powiat Chojnicki.

25. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice – Czersk.

W związku z przebudową odcinka drogi krajowej nr 22 Czersk – obwodnica Chojnic konieczny jest zakup i ustawienie nowych wiat przystankowych. W II połowie października ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe.

Dział 630

1. Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola – wkład własny Gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”.

W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku od rogatki Czerska do drogi gminnej w kierunku miejscowości Dąbki (głównie pasem p.poż przez tereny leśne). Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Gminy Czersk wpłacono na konto bankowe Związku Gmin. Trwa realizacja zadania. Wykonano już odcinek leśny, obecnie przystąpiono do prac w pasie drogi wojewódzkiej.

2. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) – etap I (RPIS).

Realizowana jest budowa ścieżki rowerowej od Mokrego do rzeki Niechwaszcz na granicy z Gminą Karsin, głównie poprzez tereny leśne (pas p.poż.). Budowa umożliwi połączenie już istniejących ścieżek rowerowych z Czerska i Karsina. Gmina Czersk pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych. Wybudowana jest już odcinek leśny i kładki rowerowe. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę na przejście ścieżki pod wiaduktem kolejowym i niebawem nastąpi realizacja końcowego etapu zadania. Ponadto na kładkę rowerową nad kanałem rzeki Niechwaszcz gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ok. 400 tys. zł.

3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) - etap II.

Zadanie dotyczy budowy kładki rowerowej przez rzekę Niechwaszcz. Inwestycja jest finansowana po połowie przez gminy Czersk i Karsin (300 tys. zł.) Kładka jest już wybudowana. Trwa przygotowywanie dokumentacji odbiorowej.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo-rowerowych w Czersku.

Opracowano dokumentację dla budowy ścieżki rowerowej Mokre – gr. gm. Karsin. Ponadto trwa projektowanie ciągów pieszo-rowerowych w ul. Tucholskiej (odcinek od ul. Starego Urzędu do ul. 21 Lutego), ul. 21 Lutego (odcinek od ul. Tucholskiej do ul. Parkowej) oraz przez Park Borowiacki.

5. Projekty ścieżek rowerowych.

Trwa wydawanie pozwolenia na budowę dla realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu w Czersku od ronda w kierunku ul. Tucholskiej.

6. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite – dokumentacja.

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji zagospodarowania terenu kąpieliska w Ostrowitem. Zadanie zakończone będzie na początku przyszłego roku.

Dział 700

- 1. Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.**

W trakcie realizacji jest rozbudowa systemów monitoringu i alarmu na terenie całej nowej nieruchomości Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Tucholskiej 1 w Czersku.
 - 2. Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1.**

Na terenie nowej siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku ustawiona zostanie wiatka, która jest niezbędna do przechowywania sprzętu i maszyn. Uzyskano pozwolenie na budowę i niebawem rozpocznie się realizacja zadania.
 - 3. Nabywanie nieruchomości.**

Środki finansowe przeznaczane są w głównej mierze na wykupy i wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi gminne, m.in. droga Krzyż – Sienica – Malachin.
 - 4. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.**

Opracowano audyty energetyczne dla: Dom Kultury w Rytlu, Remiza OSP w Odrach, Zespół Szkół w Łęgu, a także zaktualizowano audyty dla: budynek AZK w Czersku (ul. Tucholska), Hala Sportowa w Czersku, Budynek CUS w Czersku (ul. Przytorowa), Budynek ŚDS w Czersku, Budynek AZK/CUS w Czersku (ul. Dworcowa), Szkoła Podstawowa w Gotelpiu, LCKEiOP w Będźmierowicach, Świetlica w Złym Mięsie, Świetlica w Gotelpiu.
 - 5. Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złe Mięso.**

Wykonano i zamontowano metalowe schody na poddasze w nowym garażu remizy.
 - 6. Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu.**

Ustawiono 1 szt. lampy oświetleniowej przy placu manewrowym nowej remizy strażackiej.
 - 7. Projekty przebudowy gminnych budynków.**

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych dla adaptacji części budynku dawnej szkoły w miejscowości Łubna na świetlicę wiejską oraz dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne – budynek przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku. Trwa procedura związana z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń.
 - 8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod.-kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.**

Zlecono opracowanie dokumentacji dla budowy w/w przyłączy w związku z przejściem budynku wraz z terenem przez Gminę Czersk i koniecznością doprowadzenia odrębnych mediów.
 - 9. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.**

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek mieszkalny (27 lokali mieszkalnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt (ok. 6,8 mln zł). Trwa realizacja inwestycji, której zakończenie nastąpi w połowie 2025 roku. Obecnie trwa wykonywanie stropu/dachu nad ostatnią kondygnacją, a potem nastąpi montaż stolarki okiennej i drzwiowej tak, aby w okresie zimowym móc prowadzić prace wewnątrz budynku.
 - 10. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna.**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie audytów energetycznych niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji gminnych budynków wielorodzinnych i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czersk, ul. Dworcowa 15; Czersk, ul. Dworcowa 15a; Czersk, ul. Królowej Jadwigi 28; Czersk, ul. Sportowa 9; Czersk, ul. Starogardzka 40; Czersk, ul. Starogardzka 49; Rytel, ul. Ostrowska 6; Czersk, ul. Chojnicka 2a
 - 11. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania).**

Pokryto koszty ogrzewania budynków w okresie od odbioru końcowego, a oddaniem w użytkowanie poszczególnym lokatorom.
-

Dział 750

1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC).

W ramach zadania zakupiona zostanie infrastruktura i sprzęt informatyczny, który poprawi poziom zabezpieczenia informacji i danych przechowywanych na serwerach Urzędu Miejskiego w Czersku. Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Dział 754

1. Modernizacja remizy OSP w Odrach.

W ramach zadania planuje się wykonać docieplenie i zaizolowanie fundamentów budynku remizy wraz z zagospodarowaniem terenu przed obiektem poprzez ułożenie nowej kostki betonowej.

2. Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO).

Zakupiony został nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Przygotowana jest umowa o dofinansowanie na zakup samochodu typu SUV (45 tys. zł), a po jej podpisaniu nastąpi przekazanie środków finansowych.

4. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych.

Przygotowana jest umowa o dofinansowanie, a po jej podpisaniu nastąpi przekazanie środków finansowych (20 tys. zł).

5. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO).

Zadanie będzie realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach planuje się wyrównanie i utwardzenie placu manewrowego przy budynku remizy strażackiej. Prace będą wykonane po wykonaniu docieplenia i izolacji fundamentu budynku remizy.

6. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).

Zakupiono sprzęt strażacki dla jednostek we Wiecku, Starych Prusach i Mokrem.

7. Budowa monitoringu miejskiego – fundusz osiedlowy.

Osiedle nr 1 „Centrum” w Czersku przeznaczyło środki finansowe na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. Trwa sukcesywna realizacja.

Dział 758

1. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki finansowe na uzupełnienie ewentualnych niedoborów na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub na wprowadzenie nowych zadań do gminnego budżetu.

Dział 801

1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych – ok. 2,1 mln zł). W ramach zadania ma powstać nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i zapleczem socjalnym. Podpisano umowę z wykonawcą, który rozpocznie prace w II połowie października br. Zakończenie zadania to sierpień przyszłego roku.

-
- 2. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO).**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupione zostały ekrany interaktywne ułatwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych.
 - 3. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO).**

Zakupiona i ustawiona została wiatka rowerowa, która zabezpieczy jednoślady przed złymi warunkami atmosferycznymi. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
 - 4. Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu.**

Wykonano ogrodzenie zabezpieczające dostęp do instalacji pomp ciepła.
 - 5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I.**

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 - 6. Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska.**

W ramach środków zakupiono specjalną matę pod nawierzchnię rolnikowiska oraz przebudowano część ogrodzenia obiektu.
 - 7. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowisku i placu targowym w Czersku.**

Trwa opracowywanie dokumentacji dla automatycznej toalety publicznej, która miałaby stać na terenie szkoły podstawowej nr 1 przy rolnikowisku i placu targowym.
 - 8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu.**

Opracowano dokumentację projektową dla budowy nowego boiska.
 - 9. Modernizacja systemu p.poż. w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.**

Dostosowano obiekt do obecnych wymagań p.poż.
 - 10. Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gmin.**

Zlecono opracowanie audytów energetycznych dla obiektów szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Czersku oraz szkół w Łęgu i Gotelciu. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie wykonania prac termomodernizacyjnych.
 - 11. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS).**

W 2024 roku nastąpiło finansowe rozliczenie oraz oddanie nowego obiektu do użytkowania. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
 - 12. Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.**

Zakupiono i zamontowano centralę sterowania wentylacją w pomieszczeniu stołówki.
 - 13. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO).**

Doposażony został plac zabaw na terenie przedszkola i żłobka w nowe urządzenia zabawowe. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 855

- 1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (Rytel) – dokumentacja projektowa.**

W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy części żłobkowej nowego obiektu w Rytlu, który będzie zlokalizowany przy ul. Krokusowej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Maluch+ 2022-2029.
-

Dział 900

- 1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku.**

W ramach zadania kontynuowana jest rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w odnodze ul. Łukowskiej. Zakończenie prac nastąpi pod koniec października br.
 - 2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku.**

W II połowie października rozpoczną się prace modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Czersku na odcinku od ul. Batorego do ul. Lipowej.
 - 3. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK).**

Zamówiono samojezdny wózek na potrzeby opróżniania ulicznych koszy ze śmieci i ich transportu. Dostawa nastąpi w listopadzie.
 - 4. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK).**

Zakupiono samojezdny wózek ułatwiający podlewanie roślinności na terenach zielonych na terenie całej gminy. Dostawa nastąpi w listopadzie.
 - 5. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni (AZK).**

Zakupiono kosiarkę na potrzeby utrzymania gminnych terenów zielonych.
 - 6. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki.**

Zakupiono kosiarkę na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa.
 - 7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku.**

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę zastawki w zbiorniku, dzięki czemu będzie możliwe zwiększenie jego retencji. Zadanie ma być realizowane w ramach inwestycji pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska".
 - 8. Opracowanie studium wykonalności – efektywność energetyczna.**

Opracowany został dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 - 9. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki.**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wykonana budowa oświetlenia, tj.:

 - Łąg droga dz. nr 73/2 (projekt – trwa realizacja),
 - Łąg, ul. Zielona (wybudowano linię kablową oświetlenia i 6 punktów świetlnych),
 - Rytel, część ul. Nowa Wieś (zadanie zostanie wykonane do końca br.),
 - Rytel, ul. Elizy Orzeszkowej i pomnik nawałnicy (projekty – trwa realizacja).
 - 10. Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz osiedlowy.**

Środki zostały przeznaczone na przedsięwzięcia związane z budową nowych punktów świetlnych na terenie Czerska (ul. Jarzębinowa, ul. Bohaterów Września).
 - 11. Budowa linii oświetlenia ulicznego.**

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona została na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Czersk, ul. Dworcowa (2 punkty świetlne) i ul. Wrzosowa oraz w Złym Mięsie (6 punktów świetlnych) i Łęgu-Kolonii (2 punkty świetlne) i ponoszenie opłat przyłączeniowych.
 - 12. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny).**

Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach którego wymienionych miało zostać ponad 1.700 szt. energooszczędnych opraw sodowych na oprawy LED. Z uwagi na brak otrzymanego wsparcia zadanie nie będzie realizowane.
 - 13. Sołectwo Łąg – fundusz drogowy.**

Sfinansowano budowę oświetlenia w ul. Zielonej w Łęgu.
 - 14. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023).**

Zadanie nie było wykonane w 2023 roku i uwzględnione zostało w bieżącym budżecie. W ramach inwestycji ustawiono 6 lamp oświetleniowych wraz z budową linii kablowej.
 - 15. Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22.**

Lampę hybrydową z Rytel-Kaliska przeniesiono w nową lokalizację w Rytel-Dworzec w okolicach siedziby Nadleśnictwa Rytel.
-

-
- 16. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej – fundusz sołecki.**
W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie zaplecza socjalnego przy wiacie biesiadnej.
 - 17. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki.**
Zakupione zostały nowe elementy zabawowe (Łąg-Kolonia, Klaskawa).
 - 18. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO).**
Przedsięwzięcie zostało realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa wiatka biesiadna została wybudowana na sołeckim placu rekreacyjnym.
 - 19. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry – fundusz sołecki.**
Zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego, a w jego ramach wybudowano wiatę biesiadną na placu rekreacyjnym na terenie szkoły.
 - 20. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego – etap II.**
Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych. Ponadto zamówiono urządzenie do street workoutu.
 - 21. Wyposażenie placów zabaw – fundusz osiedlowy.**
Zakupiono urządzenia zabawowe z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.
 - 22. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO).**
Wybudowano wiatę biesiadną. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
 - 23. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO).**
Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym, że na część zakresu inwestycji otrzymano dofinansowanie z projektu „Aktywne Sołectwo”, to została ustawiona tylko wiatka biesiadna.
 - 24. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel – fundusz sołecki.**
Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia rekreacyjne z przeznaczeniem ich ustawienia wzdłuż promenady przy Wielkim Kanale Brdy.
 - 25. Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mięsie.**
Wykonano przyłącze energetyczne na potrzeby utrzymania placu rekreacyjnego, a także organizacji imprez i festynów.
 - 26. Modernizacja drenażu na terenie ROD Tulipan.**
Wykonano instalację drenażu. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (20 tys. zł), a 10 tys. zł to wkład własny ROD Tulipan.
 - 27. Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku.**
Opracowana zostanie dokumentacja budowy placu zabaw – plan zagospodarowania terenu.
 - 28. Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku.**
Odnowione zostaną tablice informacyjne na terenie czerskich parków.
 - 29. Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku.**
W związku z chuligańską dewastacją ogrodzenia zostanie ono odtworzone. Gmina otrzymała odszkodowanie z ubezpieczonego mienia.
 - 30. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce.**
Ogrodzony zostanie plac zabaw w Kamionce w związku z bliską odległością do drogi powiatowej.
 - 31. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk.**
W ramach zadania pokryto część kosztów zakupu urządzeń zabawowych przez jednostki pomocnicze.

Dział 921

- 1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii – fundusz sołecki.**
Ze środków funduszu sołeckiego ustawiono ogrodzenie oddzielające teren rekreacyjny i świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii od drogi gminnej.
-

-
- 2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO).**

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach zmodernizowano kuchnię obiektu oraz doposażono ją w niezbędny sprzęt gastronomiczny.
 - 3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.**

Wybudowany został parking na terenie świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.
 - 4. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu.**

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Trwa opracowywanie dokumentacji na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego.
 - 5. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS).**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
 - 6. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO).**

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wykonywane są prace termomodernizacyjne budynku Domu Kultury w Łęgu, tj. docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, stropu poddasza, a także wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych. Ponadto zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda, a także zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 18,5 kW. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 88% kosztów netto. Zakończenie prac to początek przyszłego roku.
 - 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu” środki własne.**

Opracowano niezbędną dokumentację projektową do realizacji zadania inwestycyjnego.
 - 8. Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania „Inwestycja w kulturę” oraz pełnienie nadzoru architektonicznego.**

Pokryto koszty przygotowania dokumentacji aranżacji wnętrz całego budynku domu kultury w Czersku i pełnienia nadzoru architektonicznego podczas realizacji inwestycji.
 - 9. Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersku.**

W związku z przeprowadzoną modernizacją domu kultury w Czersku pokryto koszty nowej instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montażu czujników gazu.
 - 10. Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. w budynku domu kultury w Czersku.**

Zainstalowano system monitoringu na terenie obiektu.
 - 11. Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku.**

Zlecono wykonanie dodatkowego systemu chłodzenia w wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń na I piętrze obiektu.
 - 12. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ).**

W ramach zadania trwa odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku szkoły (skrzydło od strony ul. Rzemieślniczej). Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (400 tys. zł).

Dział 926

- 1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK).**

Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania płyty boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku.
-

2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO).

3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO).

W ramach wyżej wymienionych zadań wybudowano oświetlenie głównego boiska sportowego na stadionie w Rytle. Inwestycje były realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych.

Zamówiono urządzenie, które będzie wykorzystywane m.in. do czyszczenia i mycia urządzeń zabawowych, bieżni na stadionie, tablic, znaków drogowych, ławek, fontanny i innych elementów infrastruktury komunalnej.

5. Doposażenie stancyi wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek.

Zakupiona zostanie przyczepa na potrzeby transportu łódek, w celu ich dowozu na różne akweny wodne, na których odbywają się ćwiczenia i zawody.

Dotacje na inwestycje w roku 2024 – razem 1.943.700 zł

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja.

W ramach zadania planowane jest udzielenie finansowego wsparcia na budowę lub modernizację ujęć wody pitnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej. Zadanie rozliczane jest na bieżąco po wpływie wniosków o wypłatę dotacji. Do tej pory rozliczono 1 z 6 dotacji.

2. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

Przekazano dotację na sprzęt medyczny na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego.

3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie ze względów technicznych bądź ekonomicznych nieruchomości nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie rozliczane jest na bieżąco po wpływie wniosków o wypłatę dotacji. Do tej pory rozliczono 4 z 9 dotacji na oczyszczalnie przydomowe oraz 1 z 4 dotacji na szczelny zbiornik bezodpływowy.

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych i terenowych nie jest możliwe wykonanie grawitacyjnego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie rozliczane jest na bieżąco po wpływie wniosków o wypłatę dotacji. Do tej pory rozliczono 6 z 8 przyznanych dotacji.

5. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie”.

W ramach zadania dofinansowana zostaje wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych w budynkach wielorodzinnych (do 100% kosztów kwalifikowanych). Zadanie rozliczane jest na bieżąco po wpływie wniosków o wypłatę dotacji. Do tej pory rozliczono 12 z 20 dofinansowań.

6. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.

W ramach zadania przekazywana jest dotacja na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych. Zadanie rozliczane jest na bieżąco po wpływie wniosków o wypłatę dotacji.

7. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) – dotacja celowa.

Przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku na przeprowadzenie prac konserwatorskich i odrestaurowanie zabytkowego muru cmentarza parafialnego przy ulicach Dra Zielińskiego i Królowej Jadwigi w Czersku nastąpi w 2025 roku. Na ten cel pozyskano także dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Parafia przeprowadziła postępowanie zakupowe i podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe, które mają zakończyć się w grudniu br., a realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

8. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu – dotacja celowa.

Przekazana została dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu na opracowanie dokumentacji projektowej odrestaurowania dachu zabytkowego kościoła.

Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku – razem 3.298.212 zł

1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.

Wniesiono udział w wysokości 3.298.212 zł na realizację zadania związanego z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku przez SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.

Pomoc finansowa w 2024 roku – razem 20.000 zł

1. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)

Podpisano umowę z w/w gminą, dotkniętą niszczącą powodzią, która miała miejsce we wrześniu br. Przekazane zostaną środki na naprawę infrastruktury drogowej. Rozliczenie zadania nastąpi jeszcze w tym roku.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk

1. Cyberbezpieczny Samorząd.

Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO).

3. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO).

Na realizację w/w zadań Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Ogłoszenie postępowań przetargowych na nastąpić na początku przyszłego roku.

4. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK).

Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.

5. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS).

Zadanie zrealizowane. W jego ramach zmodernizowano dom kultury w Rytlu (część kuchenną, zaplecze sanitarne i socjalne oraz salę widowiskową, a także wybudowano taras zewnętrzny), przebudowano i rozbudowano dom kultury w Czersku (nową jakość zyskała sala widowiskowa, na parterze ponadto jest zaplecze kuchenne, sanitarne i socjalne, natomiast na I piętrze pomieszczenia administracyjne, sanitarne oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć), w budynku dworca PKP utworzono nowoczesną salę wystawienniczą, a w Parku Borowiackim w Czersku wybudowano muszlę koncertową. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

6. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS).

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia wybudowano budynek przedszkola z czterema salami przedszkolnymi i jedną żłobkową. Ponadto w obiekcie jest zaplecze kuchenne, sanitarne, socjalne i pomieszczenia administracyjne. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie”.

Zadanie opisano w informacji o dotacjach.

8. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD).

Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.

-
9. **Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 10. **Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (Rytel).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 11. **Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł – fundusz drogowy sołectwa Rytel.**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 12. **Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) - etap I (RPIS).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 13. **Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel).**
Wybór wykonawców zadania zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2024 r.
 14. **Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) – etap II.**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 15. **Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 16. **Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 17. **Budowa ulic w Czersku i Rytle – etap I (RFRD).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 18. **Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 19. **Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I (RPIS).**
Wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę. Rozpoczęcie prac nastąpi na początku listopada br., natomiast zakończenie inwestycji planuje się na rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa klatka schodowa, winda, jak również obiekt będzie dostosowany do wymogów p.poż. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (ok. 2 mln zł).
 20. **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle – etap I (RPIS).**
Trwa realizacja zadania, a jego zakończenie planowane jest na rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26. W ramach inwestycji powstanie nowa część szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1.000 m², w której mieścić będzie się m.in. kuchnia, biblioteka, świetlica, stołówka, nowe sale lekcyjne, a także sanitariaty. W budynku zostanie też zamontowana winda, dzięki czemu niepełnosprawne dzieci będą mogły bez problemów dojechać na każdą kondygnację szkoły. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (ok. 5 mln zł).
 21. **Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO).**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.
 22. **Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku.**
Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w I kwartale 2025 r.
 23. **Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku.**
Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w IV kwartale 2024 r.
 24. **Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach.**
Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w IV kwartale 2024 r.
 25. **Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku.**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku IV kwartału 2024 r.
-

-
- 26. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu.**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku IV kwartału 2024 r.
 - 27. Projekt budowy ul. Polnej w Odrach.**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku IV kwartału 2024 r.
 - 28. Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice – Bukowa Góra – Kęsza.**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku IV kwartału 2024 r.
 - 29. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) – etap II.**
Gmina Czersk podpisała z SIM KZN Pomorze Sp. z o.o. porozumienie, w którym zawarto m.in., że spółka przygotuje postępowanie przetargowe na realizację całego zadania, tj. budowę trzech budynków mieszkalnych (1 gminny na 18 mieszkań oraz 2 SIM łącznie na 18 mieszkań). Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy ma nastąpić pod koniec br. Cała inwestycja ma być zakończona w 2026 roku.
 - 30. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku.**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku IV kwartału 2024 r.
 - 31. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Modrzejewie.**
Wybór wykonawcy zadania zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2024 r.
 - 32. Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora – Duża Klonia.**
Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone na początku IV kwartału 2024 r.
 - 33. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu.**
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Do ogłoszenia postępowań przetargowych niezbędna jest dokumentacja techniczna, której opracowanie zlecono i ma być gotowe na początku przyszłego roku.
 - 34. Budowa drogi Krzyż – Sienica – Malachin etap I – wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”**
Zadanie opisano w informacji o inwestycjach.

*Przygotował:
Przemysław Bloch*
